



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **BARRINHA**

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

**GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
A/C Senhor DANILO ENGRACIA MELLO  
Agende de fiscalização  
Ribeirão Preto – SP

**REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 046/2020**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2020**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 046/2020**

Dirijo-me a Vossa senhoria para prestar os seguintes esclarecimentos a respeito das obras de execução de obra de construção de ponte em estrutura de concreto no córrego Jatobá situado no município de Barrinha, de acordo com os quesitos apresentados por esse Tribunal:

**Situação da Obra – Paralisada ou Atrasada:**

A obra encontra-se paralisada desde dezembro de 2020.

**Valor inicial do contrato:**

A obra foi contratada no valor de R\$ 309.934,22.

**Valor total pago:**

O valor pago pelo Município na referida obra foi de R\$ 287.009,60, conforme documentos emitidos pelo Departamento de Finanças (Razão de Empenho).

**Nome e CNPJ da empresa contratada para a obra:**

AWS CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ/MF: 32.948.437/0001-48  
[engenharia@awsconstrucoes.com.br](mailto:engenharia@awsconstrucoes.com.br)  
(14) 3418-1788

**Classificação da obra:**

Empreitada

**Data da paralização da obra:**

Não há uma precisão na data, mas seguindo as informações do Setor de Engenharia, foi no mês de dezembro de 2020.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **BARRINHA**

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

**GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!**

## **Descrição da obra:**

Execução de obra de construção de ponte em estrutura de concreto no córrego Jatobá situado no município de Barrinha, obra com formato de aduelas, içadas com guindastes e apoiadas sobre pedra britada.

## **Motivo da paralização da obra:**

A empresa solicitou um aditamento de valor, para o município, alegando alguns serviços extras e maior quantidade de material utilizado.

A ponte foi executada com o nível em desacordo ao projeto, onde haverá um valor para corrigir o entorno da ponte. Durante a execução não foi possível conferência de nível por parte do fiscal do contrato, mas a empresa alegou que os níveis estamos conforme projeto.

A obra encontra-se com 85% de conclusão.

## **Medidas tomadas para retomada da obra:**

Em março de 2021 a empresa contratada foi notificada a acabar os serviços que faltam, porém sem sucesso.

Abriu-se uma sindicância para investigar as causas e providencias com a empresa, a sindicância está em fase final de finalização.

A obra será retomada assim que finalizar a sindicância. O teor da sindicância é justamente apurar e para que a empresa arque com os custos extras.

O contrato com a empresa será rescindido e haverá nova licitação para finalizar a obra.

Estando à disposição de Vossa Senhoria para outras informações, desde já renovo meus protestos de estima e apreço.

Barrinha 20 de Agosto de 2021

TIAGO DELA MARTA  
Secretário de Obras

E-mail: [engenhariabarrinha@gmail.com](mailto:engenhariabarrinha@gmail.com)

Celular: 16 99245 1663